

農道工事審査表

地区

設計番号

ミライ企画株式会社

工 種	農 道 工 事 審 査 項 目	班 長	課 長	技術次長	所 長
基本事項の確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	委託設計・仕様書等の確認 ( 済 ・ 未 )	<input type="checkbox"/>			
	関連する設計 (道路・河川) の確認 ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	設計基準・道路構造令・道路示方書等は最新か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	関連機関 (河川・道路等) との協議 ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	活荷重 (B又はA活荷重 T14・T20) は適正 ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	工事中の交通指導員は配備は ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	用地買収 (補償費) は済みか ( 済 ・ 未 )	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
設計確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路幅員の決定根拠は明確か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	設計諸元、公式、安全率等は統一されているか ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	土の運動計画 (マスカーブ曲線) を作成か ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	施工機械の選定は適正か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	土質、岩質等支持層判定の調査が行われているか ( 済 ・ 未 )	<input type="checkbox"/>			
	土の換算係数は適正か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	重要構造物、の調査ボーリングが有無か ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	CBR試験等の調査を実施か ( 済 ・ 未 )	<input type="checkbox"/>			
	地すべり指定地か ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	地すべり等を考慮した適切な工法がなされているか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	排水計画において、流量計算済みか ( 済 ・ 未 )	<input type="checkbox"/>			
	道路側溝等の末端水処理能力等の検討は妥当か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	土質、岩質により法勾配を決定しているか ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	法面保護工及び防護施設の工法は適切か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	使用資材について輸送上問題はないか ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	掘削、盛土断面、法勾配の区分のに基準は明確か ( 良 ・ 否 )	<input type="checkbox"/>			
	境界杭 (設置) 計上は ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
仮設計画の確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	一般車及び歩行者の通行の必要があるか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	仮橋、横断構造物の位置、規模、構造は妥当か ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	仮道は盛土か覆工板か比較 ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	一般車、歩行者への安全対策が検討されているか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	通学路等を迂回させる必要があるか。 ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	使用資材について輸送上問題はないか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	工事中の騒音振動防止施設について ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	工事に必要な仮設が計上されているか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	工事中通行止めが出来るか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
仮設の重要な事項について比較設計が ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>				
仮設水替					
	仮設水替運転は有無か ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	仮設水替ポンプ台数は良いか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	常時排水は時間当たり何tonか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	水替の揚程は何mか ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
	水替の工程表は有無か ( 有 ・ 無 )	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

工 種	農 道 工 事 審 査 項 目	班 長	課 長	技 術 次 長	所 長
図面の確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B Mの位置及び高さが平面図に記入 (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	測点、標高、寸法、縮尺が記載されている (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	使用資材の規格、寸法が記されているか (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	仮設に必要な図面・数量等があるか (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	比較検討事項その他のバックデータは (有・無)	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
機械輸送		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	特種機械の輸送距離は何k mか (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	輸送区分は何t o n車か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	運版車は1 2 t o n車何台か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	運搬回数は片道2回か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
残土処理		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	土捨場は指定した場所は有無か (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	残土処理場は何 k mか (済・未)	<input type="checkbox"/>			
	ダンプトラックの運搬は何 t o nか (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	産業廃棄物処理は有無か (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	産業廃棄物の処分費の扱いは妥当か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
コンクリート確認		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	コンクリート2次製品と比較 (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	生コンクリート21N/mm <sup>2</sup> -25mm-8cmか (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	生コンクリート21N/mm <sup>2</sup> -25mm-8cmの数量は (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	型枠の種類は (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	鉄筋加工組立の数量は何k gか (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	均しコンクリートC=1 7 0 k g/m <sup>3</sup> か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	鉄筋かぶりは何c mか (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	コンクリート養生は何m <sup>3</sup> か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	コンクリート打設方法は適正か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
注意事項		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	見積もり単価は適正か (スライド単価か) (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	見積もり歩掛は適正か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	鋼製足場は計上しているか (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	コスト削減計画書は作成されているか (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	コスト削減率は何%か (良・否)	<input type="checkbox"/>			
	施工条件明示は添付しているか (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	特記仕様書は添付しているか (有・無)	<input type="checkbox"/>			
	諸経費の合算は有無か (有・無)	<input type="checkbox"/>			
その他		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			