

橋梁下部（深礎杭）工法審査表

地区 設計番号

/

ミライ企画株式会社 所 (1/2)

工 種	橋 梁 審 査 項 目	班 長	課 長	技術次長	所 長
河川協議		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	河川法による協議の確認 (済 ・ 未)	<input type="checkbox"/>			
	仮設計画は河川許可条件確認 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	仮設計画の比較検討確認 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	魚業共同組合と打合・同意の確認 (済 ・ 未)	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
道路協議		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	道路協議は(交差点) (済 ・ 未)	<input type="checkbox"/>			
	工事中の交通安全対策は (済 ・ 未)	<input type="checkbox"/>			
	工事中の交通指導員は配備は (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	夜間の交通安全対策は (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
仮設計画		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	機械組立解体の作業場所ヤード (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	支持杭H鋼は型か 型	<input type="checkbox"/>			
	支持杭H鋼の本数は 本	<input type="checkbox"/>			
	仮設の幅員は良いか m	<input type="checkbox"/>			
	仮設の安定計算 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	騒音対策は (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	仮設の安定計算 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	鋼材の運搬基地 (県外 ・ 県内)	<input type="checkbox"/>			
	昇降用タラップ・換気設置は適正か	<input type="checkbox"/>			
	坑内照明設置は適正か	<input type="checkbox"/>			
水替工		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	仮設水替運転日数 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	仮設水替ポンプ台数 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	常時排水は時間当たり 何 t o n か	<input type="checkbox"/>			
	水替の揚程は何mか m	<input type="checkbox"/>			
仮設材輸送		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	仮設資材の輸送距離何 k m か	<input type="checkbox"/>			
	仮設資材の輸送重量は何 t o n か	<input type="checkbox"/>			
	運搬車は何 t o n 車か	<input type="checkbox"/>			
	積算は何円/ t o n か	<input type="checkbox"/>			
	資材の輸送は復路計算 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
	索道仮設工損料は適正か	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
掘削組立解体		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ブレイカー人力掘削か	<input type="checkbox"/>			
	ローラクレンの組立解体 (有 ・ 無)	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
坑内足場損料		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	鉄筋組立足場 (Ctc) は適正か	<input type="checkbox"/>			
	簡易やくら組立解体は適正か	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			

橋梁下部（深礎杭）工法審査表

地区 設計番号

(2 / 2)

工 種	橋 梁 審 査 項 目	班 長	課 長	技術次長	所 長
深礎杭掘削		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	既設現場とK・B・M確認は良いか				
	深礎杭掘削径は m/mか	<input type="checkbox"/>			
	深礎杭掘削深さは mか	<input type="checkbox"/>			
	深礎杭掘削は（土砂 ・ 軟岩）か	<input type="checkbox"/>			
	深礎杭掘削は（軟岩ダイナマイト）使用か （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
	深礎杭掘削に簡易やぐら使用か （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
	ライナープレートは厚み2.7m/mか	<input type="checkbox"/>			
	掘削土はクレーン（吊荷重）何 tか	<input type="checkbox"/>			
	残土（ズリ足し）処理場は何 kmか	<input type="checkbox"/>			
	タンブトラックの運搬は何 t o n車か	<input type="checkbox"/>			
深礎杭		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	鉄筋加工組立の数量は何 kgか	<input type="checkbox"/>			
	鉄筋かぶりは 何cmか	<input type="checkbox"/>			
	生コンクリート21N/mm ² -25mm-8cmか	<input type="checkbox"/>			
	生コンクリート21N/mm ² -25mm-8cmの数量は	<input type="checkbox"/>			
	コンクリート打設方法は適正か	<input type="checkbox"/>			
	コンクリート打設方法はポンプ車か	<input type="checkbox"/>			
	コンクリート打設（高週波バイブレーター）は適正か	<input type="checkbox"/>			
	均しコンクリート m ² か	<input type="checkbox"/>			
	グラウト工の配合は1：5（深礎用）か	<input type="checkbox"/>			
	検査用パイプ（VP50）m/mか	<input type="checkbox"/>			
躯体工		<input type="checkbox"/>			
	鉄筋加工組立の数量は何kgか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	鉄筋かぶりは 何cmか	<input type="checkbox"/>			
	生コンクリート21N/mm ² -25mm-8cmか	<input type="checkbox"/>			
	生コンクリート21N/mm ² -25mm-8cmの数量は	<input type="checkbox"/>			
	コンクリート打設方法は適正か	<input type="checkbox"/>			
	均しコンクリート m ² か	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>				
躯体工		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	橋台安定計算は （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
	見積もり単価は適正か 月使用	<input type="checkbox"/>			
	見積もり歩掛は適正か 月使用	<input type="checkbox"/>			
	鋼製足場は計上は （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
設計		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	工期は （ 期間）適正か	<input type="checkbox"/>			
	コスト縮減計画書は （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
	コスト縮減率は何 %か	<input type="checkbox"/>			
	施工条件明示は （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
	特記仕様書は添付は （有 ・ 無）	<input type="checkbox"/>			
		<input type="checkbox"/>			
その他		<input type="checkbox"/>			